

Příloha č. 3.2 výzvy čj. MUCL/34647/2018

Příloha č. 2 Smlouvy o dílo

Časový harmonogram plnění – 2. část VZ – rozšíření veřejného osvětlení

Časová etapa	Popis činnosti	Termín dokončení
I.	Zpracování projektové dokumentace každé lokality dle čl. 2.1 smlouvy o dílo v rozsahu potřebném pro zajištění pravomocného územního rozhodnutí a dále v rozsahu potřebném pro provedení stavby, součástí bude rovněž oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb pro vyprojektovaný předmět díla, který se po vzájemném odsouhlasení oběma smluvními stranami stane přílohou č. 3 smlouvy o dílo.	29.06.2018
II.	Zajištění inženýrské činnosti, jejíž součástí bude vyjádření a souhlas správců sítí, v případě umístění na pozemku, který není v majetku města vypracování dokladů podmiňujících vydání územního rozhodnutí a předložení pravomocného územního rozhodnutí.	31.08.2018
III.	Realizace všech částí díla tj. dodání všech komponentů, potřebných pro realizaci stavby, stavba stožárů VO, osazení výložníky a svítidly, instalace elektrického vybavení jednotlivých stožárů položení kabelového vedení a napojení na stávající rozvody VO, provedení elektro revize a předání revizní zprávy, předání kompletní stavební dokumentace včetně veškerých atestů, dokladů a revizí objednateli.	15.10.2018
IV.	Zajištění pravomocného kolaudačního rozhodnutí včetně dokumentace skutečného provedení a geodetického zaměření, viz čl. II odst. 2.1 smlouvy o dílo.	17.12.2018