

Příloha č. 2: Časový a finanční harmonogram realizace prací v týdnech

Akce: Zdroj podzemní vody pro závlahu sportovního hřiště, 5. května, Česká Lípa - průzkumný vrt

Zjednodušený popis	Doba realizace v týdnech	Termíny realizace	Finanční harmonogram
		Předpokládané období realizace	
Předání a převzetí staveniště	do 5 dnů po nabytí účinnosti smlouvy, příp. ve lhůtě určené objednatelem	25.6.2018	
Zahájení plnění předmětu díla	do 5 dnů od předání staveniště	2.7.2018	
Projektová příprava	5 týdnů	2.7. až 6.8.2018	14 700,00
Realizace průzkumného vrtu	4 týdny	6.8. až 30.8.2018	272 300,00
Zkoušky a měření	1 týden	30.8. až 7.9.2018	24 900,00
Laboratorní rozbor	4 týdny	7.9.2018 až 5.10.2018	7 150,00
Zpracování výsledků	2 týdny	5.10.2018 až 12.10.2018	15 700,00
Závěrečná zpráva hydrogeologa	3 týdny	12.10.2018 až 30.10.2018	15 600,00

Datum : 18.6.2018

Podpis oprávněné osoby :

Mgr. Pavel Vančura, v.r., Ing. Josef Drahokoupil, v.r.

.....
Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil
jednatelé společnosti