

Příloha č. 4 ZD **Postup a organizace prací - podmínky pro sestavení časového a finančního harmonogramu**

Akce : **Regenerace sídliště Špičák – parkoviště v ul. Vladimířská**

- Stavební práce si dodavatel v harmonogramu rozvrhne tak, aby byly všechny požadované práce dokončeny nejpozději do 28 týdnů od zahájení stavebních prací.
- Dodavatel bude stavební práce realizovat postupně tj. po částech, tak aby byl vždy zachován částečný přístup do této lokality a okolních bytových domů.
- Fakturace za provedené dílo bude prováděna dle podmínek SoD,

Popis prací, činnosti	Požadovaný termín	Předpokládaná fakturace
Výkopová povolení, zábory apod.	Okamžitě po účinnosti smlouvy o dílo	
kácení	Do 1.týdne od zahájení stavebních prací	5/2019
SO 101 komunikace, parkovací stání	2. až 26. týden	5/2019-11/2019
SO 301 odvodnění	2. až 22. týden	5/2019-11/2019
SO 401 veřejné osvětlení	2. až 26. týden	5/2019-11/2019
SO 801 sadové úpravy	20. až 27 týden	10/2019-11/2019
Dokončovací práce	28. týden	11/2019
Úklid, odstranění staveniště	do 5 dnů od ukončení realizace	11/2019