



Týdenní časový harmonogram:

1. Týden – převzetí staveniště, zemní a výkopové práce, betonáž, nová dopadová plocha pod stávající workoutovou sestavou
2. Týden – tvrdnutí a zrání betonové desky
3. Týden – tvrdnutí a zrání betonové desky
4. Týden – instalace workoutových prvků, pokládka dopadové plochy z pryžových dlaždic pod nově budované workoutové prvky – předání díla