

ZMĚNA Č. 1

Příloha č. 2 zadávací dokumentace

Příloha č. 2 smlouvy o dílo

Upravený harmonogram provádění prací

Akce: Rekonstrukce budovy školní jídelny, Česká Lípa, ul. 28. října, č.p. 2733

– projektové příprava

Část díla	Doba plnění	Podpis SoD	Týden										doba plnění	
			0	5	10	15	19	23	28	32	35			
Fáze 1	Průzkumy	10 týdnů od nabytí účinnosti SoD												
Fáze 2	Studie přístavby šaten	5 týdnů od dokončení Fáze 1												
Fáze 3	Energetické posouzení	Od zahájení plnění do dokončení Fáze 4a												
Fáze 4a	PD - DÚSP	8 týdnů od dokončení Fáze 2												
Fáze 4b	PD - DPS	7 týdnů od dokončení Fáze 5												
Fáze 5	Inženýrská činnost	5 týdnů od dokončení Fáze 4 *)												
Fáze 6	Činnost KOO BOZP	Po dobu plnění Fáze 4a a 4b												
Fáze 7	Součinnost při zadávacím řízení na zhotovitele stavby	Po dobu zadávacího řízení na zhotovitele stavby (zahájení činnosti na výzvu objednatele)												
Fáze 8	Autorský dozor stavby	Po dobu realizace stavby												

Pozn.: *) Do doby plnění se nezapočítávají doby správních řízení.