

Harmonogram prací

Oprava části střechy ZŠ Dr. M. Tyrše

2. 7. 2018 – 6. 7. 2018

- Montáž lešení, shozů a střešního výtahu na přepravu materiálu
- Demontáž klempířských prvků
- Demontáž krytiny
- Montáž fólie
- Zabezpečení proti zatečení

9. 7. 2018 – 13. 7. 2018

- Demontáž krytiny
- Oprava bednění
- Montáž střešních latí
- Případná výměna krovu
- Impregnace krovu

16. 7. 2018 – 20. 7. 2018

- Demontáž krytiny
- Montáž fólie
- Montáž střešních latí
- Případná výměna krovu
- Demontáž hromosvodu
- Impregnace krovu
- Montáž krytiny

23. 7. – 27. 7. 2018

- Montáž střešních latí
- Montáž fólie
- Příprava pro odvětrávaný hřeben
- Montáž klempířských prvků
- Montáž střešních výlezů
- Oprava fasády

30. 7. 2018 – 3. 8. 2018

- Montáž střešní krytiny vč. lemů a doplňků
- Další práce se střechou spojené
- Montáž sněhových zábran

6. 8. 2018 – 10. 8. 2018

- Montáž střešní krytiny
- Montáž sněhových zábran

13. 8. 2018 – 17. 8. 2018

- Montáž střešní krytiny
- Montáž hromosvodu
- Montáž hřebene

20. 8. 2018 – 24. 8. 2018

- Dokončující práce
- Úklid staveniště
- Demontáž lešení

Petr Šanda, v.r.