

Příloha č. 2 Sod - ČASOVÝ HARMONOGRAM

Kulturní dům Crystal v České Lípě – rekonstrukce vstupu a sociálních zařízení

MĚSÍC - ROK	červen 2025					červenec 2025					srpen 2025					září 2025					říjen 2025					listopad 2025					prosinec 2025				
ČINNOST / TÝDNY		26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49										
Přípravné práce, zahájení																																			
Převzetí staveniště a zahájení stavebních prací																																			
Přípravné práce																																			
SO 01 - stavební úpravy - 1 část sociální zařízení ženy																																			
bourání a demontáže																																			
demontáž VZT																																			
ležaté rozvody ZTI																																			
podlahy																																			
svislé konstrukce																																			
svislé rozvody ZTI																																			
výplně otvorů																																			
elektro rozvody																																			
vnitřní el. rozvody pro LCD panel																																			
podhledy																																			
úprava povrchů vnitřní																																			
úprava povrchů vnějších																																			
dodávka a montáž potrubí VZT																																			
dodávka a montáž jednotky VZT																																			
osazení zařizovacích předmětů																																			
SO 01 - stavební úpravy - 2 část sociální zařízení muži																																			
bourání a demontáže																																			
demontáž VZT																																			
ležaté rozvody ZTI																																			
podlahy																																			
svislé konstrukce																																			
svislé rozvody ZTI																																			
výplně otvorů																																			
elektro rozvody																																			
vnitřní el. rozvody pro LCD panel																																			
podhledy																																			
úprava povrchů vnitřní																																			
úprava povrchů vnější																																			
dodávka a montáž potrubí VZT																																			
dodávka a montáž jednotky VZT																																			
osazení zařizovacích předmětů																																			
truhlářské výrobky - pokladna																																			
SO 02 venkovní plochy a zařízení - pravá část																																			
bourací práce a demontáže																																			
zemní a výkopové práce																																			
elektroinstalace																																			
dešťová kanalizace																																			

oprava venkovního schodiště																																	
zámečnické konstrukce a dodávky zařízení																																	
pokládka dlažby																																	
SO 02 venkovní plochy a zařízení - levá část																																	
bourací práce a demontáže																																	
zemní a výkopové práce																																	
elektroinstalace																																	
dešťová kanalizace																																	
zámečnické konstrukce a dodávky zařízení																																	
pokládka dlažby																																	
Dokončovací práce																																	
Úklid, odstranění zařízení staveniště																																	

* harmonogram je nastaven formou kalendáře, do kterého zhotovitel před podpisem smlouvy vyplní konkrétní časovou osu průběhu prací v souladu se zadávacími podmínkami se započítím prací v termínu odpovídajícímu průběhu zadávacího řízení

Požadavky na zpracování a omezení:

Časový harmonogram :

V harmonogramu bude barevně vyznačen daný časový úsek pro danou činnost nebo příslušnou část stavby, a to s ohledem na případná omezení a požadavky dle smlouvy o dílo.

Dopravně inženýrská opatření zhotovitel zahájí neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

Stavební práce jsou rozděleny na dvě etapy dle bodu 2.1 smlouvy o dílo.

Stavební práce si uchazeč v harmonogramu rozvrhne tak, aby byly stavební práce na každé etapě dokončeny **do 10 týdnů od předání staveniště příslušné etapy**

Stavební práce si uchazeč v harmonogramu rozvrhne tak, aby byly zohledněny všechny provozní omezení dle bodu 2.5.5. h).

Rekonstrukce venkovního schodiště musí být dokončena nejpozději do 36. týdne roku 2025.

Vyznačení barevné časové osy:



barevné označení linie vyznačující převzetí staveniště dle bodů 4.2.1 a 4.3.1 smlouvy

barevné označení linie vyznačující dokončení stavebních prací dle bodů 4.2.4 a 4.3.3 smlouvy