Příloha č. 2 smlouvy o dílo

Oprava havarijního stavu střechy - ZŠ Pátova 406/1, Česká Lípa
Pátova 406/1, Česká Lípa, pozemek parc.č. 1810 v k.ú. Česká Lípa, obec Česká Lípa

HARMONOGRAM PRACÍ - Pravá část

ČINNOST / MĚSÍCE / TÝDNY / DNY	ČERVENEC	SRPEN	ZÁŘÍ	ŘÍJEN
Předání staveniště				
Přípravné práce, rozvinutí staveniště				
Montáž lešení				
Očištění a ošetření stávající dřevěné k-ce krovu				
Demontáž stávajících klempířských prvků				
Částečné odstranění stávajícího bleskosvodu				
Demontáž stávající střešní krytiny				
Očištění a ošetření stávajícího dřevěného bednění				
Oprava komínových těles				
Tesařské práce - latě, kontralatě, výlezy apod.				
Klempířské prvky - okapová hrana				
Pokládka nové střešní krytiny				
Zámečnické a klempířské prvky - hřeben střechy				
Klempířské prvky - u všech prostupů střechou				
Napojení na stávající dešťové svody				
Montáž bleskosvodu				
Demontáž lešení				
Dokončovací práce, úklid staveniště				
Předání a převzetí díla				
Finanční plnění	470 000,00 Kč	1 050 000,00 Kč	300 000,00 Kč	80 072,26 Kč

V České Lípě dne 29.4.2022

Milan Szabo