

Regenerace pláště budovy stravovny ZS Partyzánská, Česká Lípa – projektová dokumentace (II.)

Příloha č. 2 smlouvy o dílo - časový harmonogram plnění

Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky

Název části		termín plnění poř. délka trvání
Část I - projektová dokumentace		
	Schůzka pracovní skupiny Regenerace pláště budovy stravovny ZŠ Partyzánská	do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy
A. Projektová dokumentace - SO-01 - Regenerace pláště budovy		
a	dokumentace skutečného provedení stavby	do 2 týdnů od podpisu smlouvy
b	energetický posudek objektu	do 6 týdnů od podpisu smlouvy
c	průkaz energetické náročnosti budovy	do 3 týdnů od podpisu smlouvy
d	energetický štítek obálky budovy	do 3 týdnů od podpisu smlouvy
e	návrh na zavedení energetického managementu	do 12 týdnů od podpisu smlouvy (nejpozději do 28.02.2017)
f	projektová dokumentace k provedení stavby	do 12 týdnů od podpisu smlouvy (nejpozději do 28.02.2017)
g	předpokládaný harmonogram výstavby	do 12 týdnů od podpisu smlouvy (nejpozději do 28.02.2017)
h	položkový rozpočet a výkaz výměr	do 12 týdnů od podpisu smlouvy (nejpozději do 28.02.2017)
B. Projektová dokumentace - SO-02 - Stavební úpravy vstupu a soc. zázemí		
a	projektová dokumentace pro odstranění stavby	do 6 týdnů od podpisu smlouvy
b	projektová dokumentace k provedení stavby	do 12 týdnů od podpisu smlouvy (nejpozději do 28.02.2017)
c	předpokládaný harmonogram výstavby	do 12 týdnů od podpisu smlouvy (nejpozději do 28.02.2017)
d	položkový rozpočet a výkaz výměr	do 12 týdnů od podpisu smlouvy (nejpozději do 28.02.2017)
C. Projektová dokumentace - SO-03 - úpravy VZT pro nucená větrání		
a	projektová dokumentace k provedení stavby	do 12 týdnů od podpisu smlouvy (nejpozději do 28.02.2017)
b	předpokládaný harmonogram výstavby	do 12 týdnů od podpisu smlouvy (nejpozději do 28.02.2017)
c	položkový rozpočet a výkaz výměr	do 12 týdnů od podpisu smlouvy (nejpozději do 28.02.2017)
Část II - inženýrská činnost		
A	vydání stavebního povolení vč. nabytí právní moci (SO-01 a SO-03)	do 28 týdnů od podpisu smlouvy (nejpozději do 24.06.2017)
B	vydání souhlasu s odstraněním stavby (SO-02)	do 14 týdnů od podpisu smlouvy
B	vydání stavebního povolení vč. nabytí právní moci (SO-02)	do 28 týdnů od podpisu smlouvy (nejpozději do 24.06.2017)

Část III - součinnost při zadávacím řízení na výběr zhotovitele staveb		
A	součinnost při zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (SO-01 a SO-03)	na výzvu objednatele (předpoklad 01-02/2018)
B	součinnost při zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (SO-02)	na výzvu objednatele (předpoklad 05-06/2017)
Část IV - výkon autorského dozoru projektu		
A	výkon autorského dozoru projektu (SO-01 a SO-03)	na výzvu objednatele (předpoklad do konce roku 07-09/2018)
B	výkon autorského dozoru projektu (SO-02)	na výzvu objednatele (předpoklad do konce roku 07-08/2017)
Část V - energetický posudek k realizaci energeticky úsporným opatřením projektu		
	energetický posudek k realizaci energeticky úsporným opatřením projektu (SO-01 a SO-03)	po roce provozu dokončené stavby "Regenerace pláště budovy stravovny ZŠ Partyzánská".

V roce 2017 bude vyhlášena výzva z Operačního programu životní prostředí na realizaci stavebních úprav vedoucích ke snížení energetické náročnosti veřejných budov; a k odevzdané žádosti bude nutné doložit tyto podklady - projektovou dokumentaci, kopii podané žádosti o vydání stavebního

V dne

.....
Podpis a razítko oprávněné osoby uchazeče