



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo **„Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská č.p. 2904“** (dále jen dodatek č. 1)

Uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) mezi těmito smluvními stranami:

I. Označení smluvních stran

Objednatel: Město Česká Lípa
adresa náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa
Zastoupen: Mgr. Romanou Žateckou, starostkou města
ve věcech smluvních: Mgr. Jolanou Nebřenskou, vedoucí odboru rozvoje, majetku a
ve věcech technických: investic
IČO: 00260428
DIČ: CZ 00260428
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefonní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zhotovitel: Anylopex plus s.r.o.
Sídlo Janáčkovo nábřeží 1153/13, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Údaj o zápisu v OR Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 28502

Zastoupen: Ing. Pavlem Sehnalem, jednatelem společnosti
ve věcech smluvních: Ing. Karlem Šafaříkem, vedoucím AG Projekt, AG Energy
ve věcech technických: IČO: 248 26 651
DIČ: CZ 248 26 651
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefonní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: t9uziiz
Kontaktní e-mailová adresa: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

II. Účel dodatku č. 1

1. Účelem tohoto dodatku č. 1 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem při změně rozsahu prací a změně ceny díla oproti rozsahu a ceně stanovených ve smlouvě o dílo a dále při změně termínů plnění díla oproti termínům stanoveným ve smlouvě o dílo na zpracování projektové



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

dokumentace pro akci „Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská č.p. 2904“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 11.6.2018 (dále jen smlouva).

III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že ve Smlouvě ruší dosavadní znění ujednání bodu 3. v článku III. v celém rozsahu, nahrazují je tímto novým ujednáním:

3. Rozsah a obsah předmětu díla je dále podrobněji stanoven v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 a nahrazuje přílohu č. 1 smlouvy o dílo.
2. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění Přílohy č. 2 – Časový harmonogram plnění předmětu zakázky a nahrazují ho novým zněním Přílohy č. 2 – Časový harmonogram plnění uvedeným v tomto dodatku č. 1.
3. Smluvní strany se dohodly, že ve Smlouvě ruší dosavadní znění ujednání bodu 1. 2. v článku V. (cena) v celém rozsahu, a nahrazují je tímto novým ujednáním :

1. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za provedení díla dle této smlouvy takto:

Cena celkem bez DPH	1.510.500,- Kč
DPH 21 %	317.205,- Kč
Cena celkem vč. DPH	1.827.705,- Kč

4. Smluvní cena je nejvýše přípustná po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady nutné ke kompletnímu zajištění předmětu plnění v rozsahu dle čl. III této smlouvy a je položkově uvedena v rozpisu nabídkové ceny, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 3, která nahrazuje Přílohu č. 3 smlouvy o dílo.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Česká Lípa dne 24.9.2018 usnesením č. 1591/E/2018
4. Smluvní strany se dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 1 bude v plném znění včetně



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

příloh uveřejněn v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění obsahu dodatku č. 1 v registru smluv zajistí objednatel.

5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Požadavky na zpracování dokumentace

Příloha č. 2 – Časový harmonogram plnění

Příloha č. 3 – Rozpis nabídkové ceny

V České Lípě dne 4.10.2018

V Praze dne 4.10.2018

Mgr. Romana Žatecká v.r.

Ing. Pavel Sehnal v.r

.....

.....

objednatel

zhotovitel

Mgr. Romana Žatecká, starostka

Ing. Pavel Sehnal, jednatel