

Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská č.p. 2904

Casový harmonogram plnění

Příloha č. 2 smlouvy o dílo

Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky

Název části		termín plnění poř. délka trvání
Fáze I - Přípravná fáze		
	Schůzka pracovní skupiny	do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy
a	Dokumentace skutečného provedení stavby	do 4 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy
b	Architektonický návrh fasády objektu	do 4 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy
c	Posouzení možnosti využití fotovoltaického systému včetně akumulace elektrické energie	do 4 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy
Fáze II - Projektová dokumentace		
a	energetický posudek objektu	do 20 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy
b	průkaz energetické náročnosti budovy	do 20 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy
c	energetický štítek obálky budovy	do 20 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy
d	návrh na zavedení energetického managementu	do 20 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy
e	projektová dokumentace k provedení stavby	do 20 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy
e1	SO 01 - Zateplení obvodového pláště budovy	do 20 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy
e2	SO 02 - Systém nuceného větrání s využitím zpětného získávání tepla	do 20 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy
e3	SO 03 - Fotovoltaický systém	do 20 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy
e4	SO 04 - Úprava systému ústředního vytápění	do 20 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy
f	hluková studie	do 20 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy
g	předpokládaný harmonogram výstavby	do 20 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy
h	položkový rozpočet a výkaz výměr	do 20 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy
Fáze III - Inženýrská činnost		
a	Zajištění souhlasných stanovisek	do 26 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy
b	Zajištění vydání stavebního povolení včetně nabytí právní moci	do 34 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy

Fáze IV - součinnost při zadávacím řízení na výběr zhotovitele staveb		
	součinnost při zadávacím řízení na výběr zhotovitele staveb	na výzvu objednatele (předpoklad 02-03/2019)
Fáze V - výkon autorského dozoru		
	výkon autorského dozoru	na výzvu objednatele (předpoklad zahájení 06/2019)
Fáze VI - energetický posudek k realizaci energetických úsporných opatření		
	energetický posudek k dosaženým úsporám	do 3 týdnů od výzvy objednatele (předpoklad 11/2019)

V Praze dne 4.10.2018

Ing. Pavel Sehnal v.r.

.....

Podpis a razítko oprávněné osoby uchazeče



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí