

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele 2020/0997/ORMI \_OID/ č. zhotovitele  
(dále jen dodatek č. 1)

uzavřen ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi těmito smluvními stranami:

### 1. Označení smluvních stran

1.1. Objednatel: Město Česká Lípa  
se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa  
IČ: 00260428 DIČ: CZ 00260428  
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jitkou Volfovou - starostkou města  
zastoupený ve věcech technických: Ing. Hanou Ezrovou - vedoucí oddělení investic  
a dotací  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx  
č. účtu: xxxxxxxxxxxxxx

dále je „objednatel“

1.2. Zhotovitel: COR INTERIORS s.r.o.  
se sídlem: Polská 1352/32, 120 00 Praha 2 - Vinohrady  
IČ: 276 44 014 DIČ: CZ27644014  
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Radkem Bulvou - jednatelem společnosti  
zastoupený ve věcech technických: Ing. Radkem Bulvou - jednatelem společnosti  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze oddíl C, vložka 121110

dále jen „zhotovitel“

### 2. Účel dodatku č. 1

- 2.1. Účelem tohoto dodatku č. 1 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem při změně rozsahu díla a změně ceny díla oproti rozsahu a ceně stanoveným ve smlouvě o dílo „**Oprava fasády Kavárny Union, Jindřicha z Lipé, Česká Lípa - realizace stavby**“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 21.12.2020 (dále jen „smlouva“).
- 2.2. Tento dodatek č. 1 je uzavírán z důvodů, které nebyly před uzavřením smlouvy známy a nebylo je možné předvídat, nebyly obsaženy takto v zadávacích podmínkách a tím ani ve smlouvě.

- 2.3. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:
- **Cena za nerealizované práce a dodávky dle článku 2 odst. 2.9. nově doplněného tímto dodatkem do smlouvy a přílohy č. 1 „Oceněný soupis prací – méněpráce“ tohoto dodatku č. 1 činí 367 531,00 Kč bez DPH.**
  - **Cena dodatečných stavebních prací dle článku 2 odst. 2.10. nově doplněného tímto dodatkem smlouvy a přílohy č. 2 „Oceněný soupis prací – vícepráce“ tohoto dodatku č. 1 dle činí 1 017 490,94 Kč bez DPH.**

### **3. Změna smlouvy**

- 3.1. Smluvní strany se dohodly, že z důvodů uvedených v odstavci 2.2. tohoto dodatku č. 1 doplňují do článku 2 smlouvy nová ujednání odst. 2.9. a 2.10. v následujícím znění:

**2.9. Smluvní strany se dále dohodly na změnách v předmětu díla (práce a dodávky, které nebudou v rámci stavby realizovány) specifikovaných v příloze č. 1 „Oceněný soupis prací – méněpráce“ dodatku č. 1.**

**2.10. Předmět smlouvy specifikovaný v tomto článku se rozšiřuje o provedení dodatečných stavebních prací konkretizovaných v Příloze č. 2 „Oceněný soupis prací – vícepráce“ dodatku č. 1.**

- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku 3. odstavců 3.1. a 3.2. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:

**3.1. Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná v souladu s rozsahem díla a termínem vymezeným v této smlouvě a je položkově uvedena v položkových rozpočtech, které jsou nedílnou součástí smlouvy jako její příloha č. 1 a jako příloha č. 1 a 2 tohoto dodatku č. 1.**

**3.2. Cena díla se smluvními stranami sjednává jako cena nejvýše přípustná a činí:**

<b>3.2.1.</b>	<b>Cena díla</b>	<b>2 793 704,07 Kč</b>
<b>3.2.2.</b>	<b>DPH 21 %</b>	<b>586 677,85 Kč</b>
<b>3.2.3.</b>	<b>Cena s DPH</b>	<b>3 380 381,92 Kč</b>

### **4. Závěrečná ustanovení**

- 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změn.
- 4.2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 4.3. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Česká Lípa usnesením č. 1204/A/2021 dne 06.09.2021.
- 4.4. Smluvní strany se s ohledem na ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), uveřejňování těchto smluv a o registru smluv dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 1 bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv. Zveřejnění obsahu tohoto dodatku č. 1 v registru smluv zajistí objednatel.

4.5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací - méněpráce

Příloha č. 2 - Oceněný soupis prací - vícepráce

V České Lípě dne 14.09.2021

V Praze dne 23.09.2021

Ing. Jitka Volfová, v.r.

.....

za objednatele

Ing. Jitka Volfová

Starostka města

Ing. Radek Bulva, v.r.

.....

za zhotovitele

Ing. Radek Bulva

jednatel společnosti